

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Январь

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	26.02.21

Отчетный период

с

по

01.01.21

31.01.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **7.773** тыс. руб.
 монтажных работ: **0.311** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.030** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **4.271** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке					
1. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	1 стояк чел.-ч	0.56	2 1.12	60.22 107.530	120.43 120.43

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	30.11	
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	4.52	
							155.05	
2.	Э02-02-003-102	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.			0.01	24 136.79	241.37
2.1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	88.3	0.883	122.390	108.07	
2.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.76	0.4376	179.813	78.69	
2.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.36	0.0136	722.06	9.82	
			(1)			252.55	3.43	
2.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	42.4	0.424	253.06	107.30	
			(1)			177.48	75.25	
2.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	25.6	0.256	8.72	2.23	
2.6.	х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1.36	0.0136	1 025.57	13.95	
			(1)			210.14	2.86	
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	60.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	9.05	
							310.76	
3.	С 1.	ДБП Эконом-ЖКХ LED,6Вт,670Мл, CRI80,с оптико-акустич. датч., антиванд. с защитой от кражIP20,5000K	шт.			1	743.38	743.38
4.	Э02-04-001-18	Осмотр инженерных коммуникаций в квартирах	100 квартир			0.23	7 186.20	1 652.83
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	60	13.8	119.770	1 652.83	
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	413.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	61.98	
							2 128.02	
5.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система			1	2 310.62	2 310.62
5.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89	
5.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18	
5.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52	
5.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87	
5.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17	
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	577.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	86.65	
							2 974.92	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		4128.3	0.18	743.09
7.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		227.06	1.00	227.06
8.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
9.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		7.51	1.00	7.51
10.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98
11.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		214.45	1.00	214.45

. ИТОГО ПО АКТУ							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							6 476.96
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 2)							241.37
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2)							60.34
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							9.05
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							310.76
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1, 4)							3 924.97
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 4)							443.32
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							66.50
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							4 434.79
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5)							2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5)							577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							86.65
. ВСЕГО ПО АКТУ							2 974.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							7 720.48
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 081.32
Оплата основных рабочих							162.20
Оплата механизаторов							4 191.95
Сметная заработная плата							78.69
Трудозатраты осн. рабочих							4 270.64
Трудозатраты механизаторов							29.2
Нормативная трудоемкость							0.44
Сметная стоимость материалов							29.6
Стоимость механизмов							2 151.71
Затраты на эксплуатацию машин							133.30
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							54.61
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03424	37.02
						0.03	4.87

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)

0.2

10.92

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

7 773.29

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

М.П.



Принял: Председатель Совета МКД


(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

М.П.

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Январь

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

Форма по ОКПО	Код
	0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	26.02.21

Отчетный период	
с	по
01.01.21	31.01.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **22.616** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.172** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **15.574** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2	-	30.2	103.16	3 115.30
							Объем: 755*4
1. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	35.636	87.420	3 115.30

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				25%	778.83
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	116.82
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 010.95
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
			Объем: 226*3				
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		<i>Накладные расходы</i>				25%	224.79
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	33.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
			Объем: 755*1				
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		<i>Накладные расходы</i>				25%	214.51
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	32.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		0.893	154.73	138.18
			Объем: 4.7*19				
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.77	1.58061	87.420	138.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	34.55
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	5.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					177.91
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
			Объем: 31.7*2				
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		<i>Накладные расходы</i>				25%	38.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	5.80
		<i>Всего с НР и СП</i>					199.09
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.57	585.71	333.86
			Объем: 3*19				
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	3.819	87.420	333.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	83.47
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	12.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					429.84
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.644	322.06	2 783.85
			Объем: 216.1*4				
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	31.844496	87.420	2 783.85
		<i>Накладные расходы</i>				25%	695.96
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	104.39
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 584.21

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега	1000 м2		12.2746	204.04	2 504.49
			Объем: 944.2*13				
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.334	28.648916	87.420	2 504.49
		<i>Накладные расходы</i>				25%	626.12
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	93.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 224.53
9.	Э01-01-001-02	Посыпка территории	1000 м2		2.187	189.44	414.30
			Объем: 145.8*15				
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.167	4.739229	87.420	414.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	103.58
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.54
		<i>Всего с НР и СП</i>					533.41
10.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2		5.832	260.86	1 521.34
			Объем: 145.8*4				
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.984	17.402688	87.420	1 521.34
		<i>Накладные расходы</i>				25%	380.34
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	57.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 958.73
11.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола	м3		39	34.88	1 360.34
			Объем: 3*13				
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.399	15.561	87.420	1 360.34
		<i>Накладные расходы</i>				25%	340.09
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	51.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 751.44
12.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи	м3		30	22.03	660.90
			Объем: 3*10				
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.252	7.56	87.420	660.90
		<i>Накладные расходы</i>				25%	165.23
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	24.78
		<i>Всего с НР и СП</i>					850.91
13.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см (трактор МТЗ - 80)	1000 м2		2.28	1 007.58	2 297.29
			Объем: 760*3				
13.1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	3.2832	252.550	829.17
13.2.	х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.44	3.2832	699.71	2 297.29
			(1)			252.55	829.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%	574.32
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	86.15
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 957.76

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	С 1.	Ч/с.джБелизна 1 л.	шт.		1	18.40	18.40
15.	С 2.	П.Пемос 350гр	шт.		1	30.69	30.69
16.	С 3.	Перчатки Резин.Др.Клим L	пара		2	26.70	53.40
17.	С 4.	Перчатки 6-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"Черная	пара		1	17.38	17.38
18.	С 5.	Полотно холстопрошивное 50 м*150 см	п.м		2	48.05	96.10

. ИТОГО ПО АКТУ	17 257.62	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 257.62	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-13)	4 260.41	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13)	639.06	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 157.09	
. ВСЕГО ПО АКТУ	22 157.09	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 260.41	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	639.06	
Оплата основных рабочих	14 744.36	
Оплата механизаторов	829.17	
Сметная заработная плата	15 573.53	
Трудозатраты осн. рабочих	168.66106	
Трудозатраты механизаторов	3.2832	
Нормативная трудоемкость	171.94426	
Сметная стоимость материалов	215.97	
Стоимость механизмов	2 297.29	
Затраты на эксплуатацию машин	1 468.12	
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	145.88
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	19.17
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.2	293.62
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	22 615.76	

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Леждейкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Февраль

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.03.21

Отчетный период	
с	по
01.02.21	28.02.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **23.839** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.173** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **15.681** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		37.75	103.16	3 894.12
Объем: 755*5							
1. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	44.545	87.420	3 894.12

< 2021/2 * 32 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	973.53
		Сметная прибыль				3%	146.03
		Всего с НР и СП					5 013.68
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 226*3	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420
		Накладные расходы				25%	224.79
		Сметная прибыль				3%	33.72
		Всего с НР и СП					1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*1	чел.-ч	1.3	9.815	87.420
		Накладные расходы				25%	214.51
		Сметная прибыль				3%	32.18
		Всего с НР и СП					1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		0.893	154.73	138.18
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4.7*19	чел.-ч	1.77	1.58061	87.420
		Накладные расходы				25%	34.55
		Сметная прибыль				3%	5.18
		Всего с НР и СП					177.91
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 31.7*2	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420
		Накладные расходы				25%	38.66
		Сметная прибыль				3%	5.80
		Всего с НР и СП					199.09
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.57	585.71	333.86
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 3*19	чел.-ч	6.7	3.819	87.420
		Накладные расходы				25%	83.47
		Сметная прибыль				3%	12.52
		Всего с НР и СП					429.84
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.644	322.06	2 783.85
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 216.1*4	чел.-ч	3.684	31.844496	87.420
		Накладные расходы				25%	695.96
		Сметная прибыль				3%	104.39
		Всего с НР и СП					3 584.21

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега	1000 м2		9.442		204.04	1 926.53
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 944.2*10 чел.-ч	2.334	22.037628		87.420 25% 3%	1 926.53 481.63 72.24 2 480.41
9.	Э01-01-001-02	Посыпка территории	1000 м2		2.187		189.44	414.30
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 145.8*15 чел.-ч	2.167	4.739229		87.420 25% 3%	414.30 103.58 15.54 533.41
10.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2		5.832		260.86	1 521.34
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 145.8*4 чел.-ч	2.984	17.402688		87.420 25% 3%	1 521.34 380.34 57.05 1 958.73
11.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола	м3		30		34.88	1 046.42
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3*10 чел.-ч	0.399	11.97		87.420 25% 3%	1 046.42 261.61 39.24 1 347.27
12.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи	м3		40		22.03	881.19
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 4*10 чел.-ч	0.252	10.08		87.420 25% 3%	881.19 220.30 33.04 1 134.53
13.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см (трактор МТЗ - 80)	1000 м2		2.28		1 007.58	2 297.29
13.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	Объем: 760*3 чел.-ч	1.44	3.2832		252.550	829.17
13.2.	х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.44	3.2832		699.71	2 297.29
		Накладные расходы	(1)				252.55	829.17
		Сметная прибыль					25%	574.32
		Всего с НР и СП					3%	86.15
								2 957.76

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Услуги мини-погрузчика	по вх.д.14 от 24.02.2021 (Бурова Татьяна Александровна)	руб.		1300	1.00	1 300.00

. ИТОГО ПО АКТУ							18 448.88
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							18 448.88
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-13)							4 287.22
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13)							643.08
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							23 379.18
. ВСЕГО ПО АКТУ							23 379.18
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							4 287.22
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							643.08
Оплата основных рабочих							14 851.59
Оплата механизаторов							829.17
Сметная заработная плата							15 680.76
Трудозатраты осн. рабочих							169.88777
Трудозатраты механизаторов							3.2832
Нормативная трудоемкость							173.17097
Сметная стоимость материалов							1 300.00
Стоимость механизмов							2 297.29
Затраты на эксплуатацию машин							1 468.12
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424		146.79
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03		19.29
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2		293.62
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							23 838.88

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледайкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

--

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

--

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

--

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Февраль

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

--

--

Вид операции

--

Номер документа	Дата составления
2	31.03.21

Отчетный период	
с	по
01.02.21	28.02.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **10.214** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **4.427** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
		Объем: 1052*1					
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				25%	126.00
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	18.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					648.89
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
		Объем: 1052*1					
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99
		<i>Накладные расходы</i>				25%	126.00
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	18.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					648.89
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
		Объем: 529*1					
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					326.29
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
		Объем: 529*1					
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					326.29
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		2	60.22	120.43
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	107.530	120.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	30.11
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	4.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					155.05
6.	Э02-01-002-36	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.01	11 075.59	110.76
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	1.03	107.530	110.76
		<i>Накладные расходы</i>				25%	27.69
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	4.15
		<i>Всего с НР и СП</i>					142.60
7.	С 1.	Кран шаровой латунный ВР/ВР рычаг LD(15.40)	шт.			1	137.61
							137.61
8.	Э02-03-001-10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 (укладка сетки на вытяжку)	1 решетка		1	419.11	419.11
8.1.	з1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	3.27	3.27	112.420	367.61
8.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	252.550	2.53
8.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	<u>670.81</u>	<u>6.71</u>
			(1)			252.55	2.53
8.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.23	0.23	48.88	11.24

< 2021/2 * 32 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5.	x33-0206	Дрели электрические					
8. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.63	0.63	8.72	5.49
			маш.-ч	0.03	0.03	935.00	28.05
			(1)			210.14	6.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	104.78
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					539.60
9.	С 2.	Сетка сварная ячейка 50*50 мм d 1.6(1.8*10м)рул	шт.			1	1 195.00
10.	С 3.	Круг отрезной 125*1,2*22	шт.			5	24.97
11.	С 4.	Лента монтажная перф.Госкреп-подвес оцинкованная прямая 0,55*12(25м)	упак.			1	335.00
12.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система			1	2 310.62
12. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
12. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
12. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
12. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
12. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	86.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 974.92
13.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2			4128.3	0.18
14.		Техническое обслуживание ВДГО	руб			227.06	1.00
15.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб			119.24	1.00
16.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб			7.51	1.00
17.		Проверка на загазованность КТ	руб			96.98	1.00
18.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб			214.45	1.00
19.		Поверка Счетчики холодной и горячей воды ВСТН Ду 50 мм по вх.д.320587/а от 02.02.2021 (ЦСМ)	руб			1197.6	1.00

. ИТОГО ПО АКТУ**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****8 874.15**. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 8)****6 563.53**. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8)****541.29****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****81.19****СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -****7 186.01**. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 12)****2 310.62**. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12)****577.66****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -****86.65****. ВСЕГО ПО АКТУ****2 974.93****ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****10 160.94****1 118.95**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						
	Оплата основных рабочих						167.84
	Оплата механизаторов						4 424.26
	Сметная заработная плата						2.53
	Трудозатраты осн. рабочих						4 426.79
	Трудозатраты механизаторов						31.5
	Нормативная трудоемкость						0.01
	Сметная стоимость материалов						31.5
	Стоимость механизмов						4 398.39
	Затраты на эксплуатацию машин						51.49
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						48.96
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424	38.31
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.03	5.04
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.2	9.79
							10 214.08

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(Handwritten signature in blue ink)
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледайкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Март

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.04.21

Отчетный период	
с	по
01.03.21	31.03.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **25.291** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.040** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **5.500** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм	100 м трубопровода		0.04	3 737.02	149.48
1.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	34.66	1.3864	107.530	149.08

< 2021/3 * 32 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	x04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	маш.-ч	3.3	0.132	3.04	0.40
						25%	37.37
						3%	5.61
							192.46
2.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		2	60.22	120.43
2. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.56	1.12	107.530	120.43
						25%	30.11
						3%	4.52
							155.05
3.	Э02-02-002-61	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопро вода		0.04	24 619.44	984.78
3. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	162.4	6.496	122.390	795.05
3. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.9	0.236	252.550	59.60
3. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.06	0.0024	593.56	1.42
			(1)			252.55	0.61
3. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.04	0.0016	670.81	1.07
			(1)			252.55	0.40
3. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.8	0.232	757.07	175.64
			(1)			252.55	58.59
3. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.31	0.0124	935.00	11.59
			(1)			210.14	2.61
		Накладные расходы				25%	246.20
		Сметная прибыль				3%	36.93
		Всего с НР и СП					1 267.90
4.	С 1.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25(4 метра) (40*6,7)	шт		1	677.93	677.93
5.	С 2.	Муфта разъемная п/п 40-1 1/4	шт.		1	580.00	580.00
6.	С 3.	Муфта комб. п/п 40-1 1/4	шт.		1	490.00	490.00
7.	С 4.	Муфта комбинированная наружная резьба (20*1/2")	шт.		2	50.38	100.76
8.	С 5.	Муфта комбинированная наружная резьба (20*1/2)	шт.		2	52.91	105.82
9.	С 6.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с внутренней резьбой (32*1")	шт.		2	196.02	392.04
10.	С 7.	Муфта комбинированная разъемная (американка)с наружной резьбой (40*1 1/4)	шт.		1	353.87	353.87
11.	С 8.	Муфта переходная ВН/НР 40/32	шт.		2	10.67	21.34
12.	С 9.	Муфта соединительная (40)	шт.		2	19.36	38.72
13.	С 11.	Угольник полипропеленовый 45 (40)	шт.		8	28.71	229.68
14.	С 12.	Угольник полипропеленовый 90 (20)	шт.		4	4.95	19.80
15.	С 13.	Угольник полипропеленовый 90 (40)	шт.		6	33.33	199.98

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	302-01-002-36	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.01	11 075.59	110.76
16.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	1.03	107.530	110.76
		Накладные расходы				25%	27.69
		Сметная прибыль				3%	4.15
		Всего с НР и СП					142.60
17.	С 14.	Кран шаровой латунный ВР/ВР рычаг LD(32,25)	шт.			1	731.28
							731.28
18.	302-01-002-35	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.02	8 709.93	174.20
18.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	1.62	107.530	174.20
		Накладные расходы				25%	43.55
		Сметная прибыль				3%	6.53
		Всего с НР и СП					224.28
19.	С 15.	Кран шаровой латунный водяной ВР рычаг STI(Ду 15)	шт.			2	143.44
							286.88
20.	302-01-002-37	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.		0.01	14 301.49	143.01
20.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	133	1.33	107.530	143.01
		Накладные расходы				25%	35.75
		Сметная прибыль				3%	5.36
		Всего с НР и СП					184.13
21.	С 16.	Кран шаровой латунный водяной ВР рычаг STI(Ду 50)	шт.			1	1 573.00
							1 573.00
22.	302-06-001-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка			3	577.72
22.1.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2		4.46	13.38	122.390	1 637.58
22.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	чел.-ч	0.43	1.29	48.88	63.06
22.3.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.49	1.47	3.04	4.47
22.4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	935.00	28.05
		Накладные расходы	(1)			210.14	6.30
		Сметная прибыль				25%	433.29
		Всего с НР и СП				3%	64.99
							2 231.43
23.	С 17.	Резьба Ду 32 из труб по ГОСТ	шт.			3	27.26
							81.78
24.	С 18.	Тройник п/п переходной 40*20*40 бел.	шт.			1	37.40
							37.40

< 2021/3 * 32 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1		1	2 310.62	2 310.62
25.1.	32-0011	Инженер I категории	система				
25.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
25.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
25.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
25.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	577.66
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	86.65
26.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов					2 974.92
27.		Техническое обслуживание ВДГО	м2		4128.3	0.18	743.09
28.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		227.06	1.00	227.06
29.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
30.		Проверка на загазованность КТ	руб		7.51	1.00	7.51
31.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		96.98	1.00	96.98
32.		Разборная промывка ПТО НН14 по вх.д.10 от 04.03.2021 (ООО фирма Стройсервис - М)	руб		214.45	1.00	214.45
					10489.1	1.00	10 489.10

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 544.14
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-3, 16, 18, 20, 22)	21 233.52
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 16, 18, 20, 22)	853.95
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128.09
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	22 215.56
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 25)	2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 25)	577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	86.65
. ВСЕГО ПО АКТУ	2 974.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	25 190.49
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 431.61
Оплата основных рабочих	214.74
Оплата механизаторов	5 440.73
Сметная заработная плата	59.60
Трудозатраты осн. рабочих	5 500.33
Трудозатраты механизаторов	39.8
Нормативная трудоемкость	0.24
Сметная стоимость материалов	40
Стоимость механизмов	17 817.71
	285.70

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на эксплуатацию машин						
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						226.10
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424	49.02
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.03	6.44
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.2	45.22
							25 291.17

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ Н.М. Ледяйкин



Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005	
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО			
В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)	по ОКПО			
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО			
В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО			
Стройка:				
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Март				
Объект:				
Попова, д.64/4 содержание				
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракта)	номер		
		дата		
	Вид операции			
			Отчетный период	
			с	по
			01.03.21	31.03.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **23.031** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.169** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **15.354** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
1. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60
			Объем: 755*8				

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега	1000 м2		3.7768	204.04	770.61
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 944.2*4 чел.-ч	2.334	8.8150512	87.420 25% 3%	770.61 192.65 28.90 992.16
9.	Э01-01-001-02	Посыпка территории	1000 м2		0.8748	189.44	165.72
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 145.8*6 чел.-ч	2.167	1.8956916	87.420 25% 3%	165.72 41.43 6.21 213.36
10.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2		5.832	260.86	1 521.34
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 145.8*4 чел.-ч	2.984	17.402688	87.420 25% 3%	1 521.34 380.34 57.05 1 958.73
11.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола	м3		12	34.88	418.57
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3*4 чел.-ч	0.399	4.788	87.420 25% 3%	418.57 104.64 15.70 538.91
12.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи	м3		8	22.03	176.24
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 2*4 чел.-ч	0.252	2.016	87.420 25% 3%	176.24 44.06 6.61 226.91
13.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)	1000 м2		2.28	1 007.58	2 297.29
13.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	Объем: 760*3 чел.-ч	1.44	3.2832	252.550	829.17
13.2.	х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	маш.-ч (1)	1.44	3.2832	699.71 252.55 25% 3%	2 297.29 829.17 574.32 86.15 2 957.76

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	С 1.	Ч/с.джБелизна 1 л.					
15.	С 2.	П.Пемос 350гр	шт.		2	18.40	36.80
16.	С 3.	Перчатки Резин.Чистюля L	шт.		1	33.12	33.12
17.	С 4.	Перчатки 5-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"	пара		1	56.56	56.56
18.	С 5.	Полотно холстопршивное 50 м*150 см	пара		1	16.28	16.28
19.	С 7.	Веник-сорго прошивной	п.м		2	48.05	96.10
20.	С 8.	Концентрат минеральный-галит, тип С, 1 сорт МРК по 1т	шт		1	146.63	146.63
		ИТОГО ПО АКТУ	тонна		0.1	5 300.00	530.00


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		17 738.07
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-13)		17 738.07
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13)		4 205.65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		630.85
. ВСЕГО ПО АКТУ		22 574.57
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		22 574.57
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		4 205.65
Оплата основных рабочих		630.85
Оплата механизаторов		14 525.29
Сметная заработная плата		829.17
Трудозатраты осн. рабочих		15 354.46
Трудозатраты механизаторов		166.15523
Нормативная трудоемкость		3.2832
Сметная стоимость материалов		169.43843
Стоимость механизмов		915.49
Затраты на эксплуатацию машин		2 297.29
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)		1 468.12
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03424	144.00
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.03	18.93
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.2	293.62
		23 031.12

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД



(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марьчев

/ Н.М. Ледяйкин

< 2021/4 * 32 * 2 >

Трудовой!

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Апрель

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.05.21

Отчетный период	
с	по
01.04.21	30.04.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **19.906** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.156** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **13.642** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
1.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*8 чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	1 557.65
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	233.65
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
		<i>Объем: 226*3</i>					
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	224.79
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	33.72
							1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
		<i>Объем: 755*1</i>					
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	214.51
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	32.18
							1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		1.034	154.73	159.99
		<i>Объем: 4.7*22</i>					
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.77	1.83018	87.420	159.99
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	40.00
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	6.00
							205.99
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
		<i>Объем: 31.7*2</i>					
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	38.66
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	5.80
							199.09
6.	Э01-01-001-38	Подметание территории	1000 м2		7.8376	116.62	914.01
		<i>Объем: 979.7*8</i>					
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	10.455358	87.420	914.01
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	228.50
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	34.28
							1 176.79
7.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		31.872	11.28	359.43
		<i>Объем: 531.2*6</i>					
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	4.111488	87.420	359.43
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	89.86
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	13.48
							462.77

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	301-01-001-68	Очистка урн от мусора					
			100 урн		0.66	585.71	386.57
8.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3*22 чел.-ч	6.7	4.422	87.420 25% 3%	386.57 96.64 14.50 497.71
9.	301-01-001-36	Уборка отмосток					
			100 м2		8.644	322.06	2 783.85
9.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 216.1*4 чел.-ч	3.684	31.844496	87.420 25% 3%	2 783.85 695.96 104.39 3 584.21
10.	301-01-001-102	Окраска известковыми составами бордюрного камня					
			100 м2		0.985	909.17	895.53
10.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 98.5*1 чел.-ч	10.4	10.244	87.420 25% 3%	895.53 223.88 33.58 1 152.99
11.	С 1.	Известь строительная комовая 3 сорт в (мешках)					
12.	С 2.	П.Пемос 350гр	тонна		0.2	6 000.00	1 200.00
13.	С 3.	Перчатки Резин.Чистюля L	шт.		1	33.12	33.12
14.	С 4.	Перчатки 5-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"	пара		1	56.56	56.56
15.	С 5.	Ведро строительное 12л пластмассовое	пара		1	16.28	16.28
16.	С 6.	Ч/с.джБелизна 1 л.	шт		1	60.00	60.00
17.	С 7.	Ч/с Хелп Д/стекло-500мл Курок	шт.		2	18.40	36.80
18.	С 8.	Салфетки Мг/Бульк микрофибра	шт.		1	48.12	48.12
19.	С 9.	ч/с Пемолукс Море-480г	шт		1	16.52	16.52
20.	С 10.	Щетка универсальная 140*60	шт		2	32.50	65.00
21.	С 11.	Черенок для метел(диам.25 мм)	шт		2	65.00	130.00
22.	С 12.	Грабли веерные (материал:мметалл,39*25 см)	шт		1	30.00	30.00
23.	С 13.	Макловица 150*70мм, синтетич. щетина	шт		1	100.00	100.00
24.	С 14.	Полотно холстопрошивное 50 м*150 см	шт		2	110.66	221.32
25.	С 15.	Мешки для мусора 120л-10 шт 1 уп	п.м		2	48.05	96.10
			шт		1	100.00	100.00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

15 851.60

15 851.60

3 410.45

511.57

19 773.62

1	2	3	4	5	6	7	8
. ВСЕГО ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							19 773.62
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							3 410.45
Оплата основных рабочих							511.57
Сметная заработная плата							13 641.78
Трудозатраты осн. рабочих							13 641.78
Нормативная трудоемкость							156.04864
Сметная стоимость материалов							156.04864
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							2 209.82
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0.03424 116.77
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							0.03 15.35
							19 905.74

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

М.П.

Соблюдение!

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО		
В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)	по ОКПО		
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО		
В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО		
Стройка:			
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Апрель			
Объект:			
Попова, д.64/4 текущий ремонт			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракта)	номер	
		дата	
	Вид операции		
	Отчетный период		
	с	по	
	01.04.21	30.04.21	
	Номер документа	Дата составления	
	2	31.05.21	

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **18.329** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.024** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.555** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм	100 м трубопровода		0.04	3 737.02	149.48
1. 1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	34.66	1.3864	107.530	149.08

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	x04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	маш.-ч	3.3	0.132	3.04	0.40
						25%	37.37
						3%	5.61
							192.46
2.	302-02-002-61	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода			0.04	24 619.44
			вода				984.78
2. 1.	z1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	162.4	6.496	122.390	795.05
2. 2.	z1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.9	0.236	252.550	59.60
2. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.06	0.0024	593.56	1.42
			(1)			252.55	0.61
2. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.04	0.0016	670.81	1.07
			(1)			252.55	0.40
2. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.8	0.232	757.07	175.64
			(1)			252.55	58.59
2. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.31	0.0124	935.00	11.59
			(1)			210.14	2.61
		Накладные расходы				25%	246.20
		Сметная прибыль				3%	36.93
		Всего с НР и СП					1 267.90
3.	С 1.	Труба п/п стекловолокно 40 PN25 белый (4м)	шт			1	696.08
							696.08
4.	С 2.	Муфта соединительная Valfex(40)	шт.			2	17.71
							35.42
5.	С 3.	Тройник полипропиленовый переходной (40*20*40)	шт.			2	33.11
							66.22
6.	С 4.	Угольник полипропиленовый 45 (40)	шт.			4	28.71
							114.84
7.	302-02-002-74	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (на ВСО)	100 заглушек			0.02	12 043.36
							240.87
7. 1.	z1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87
		Накладные расходы				25%	60.22
		Сметная прибыль				3%	9.03
		Всего с НР и СП					310.12
8.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система			1	2 310.62
							2 310.62
8. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
8. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18

< 2021/4 * 32 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
8.3.	32-0013	Инженер III категории					
8.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
8.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
		Накладные расходы	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Сметная прибыль				25%	577.66
		Всего с НР и СП				3%	86.65
							2 974.92
9.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		4128.3	0.18	743.09
10.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		227.06	1.00	227.06
11.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
12.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		7.51	1.00	7.51
13.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98
14.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		214.45	1.00	214.45
15.		Промывка ПТО НН№14 по вх.д.17 от 01.04.2021 (ООО фирма Стройсервис - М)	руб		11200.8	1.00	11 200.80

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 207.44
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1, 2, 7)	14 896.82
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 2, 7)	343.78
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51.57
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	15 292.17
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 8)	2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8)	577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	86.65
. ВСЕГО ПО АКТУ	2 974.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 267.10
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	921.44
Оплата основных рабочих	138.22
Оплата механизаторов	3 495.62
Сметная заработная плата	59.60
Трудозатраты осн. рабочих	3 555.22
Трудозатраты механизаторов	23.5
	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость						23.7
	Сметная стоимость материалов						13 521.69
	Стоимость механизмов						190.13
	Затраты на эксплуатацию машин						130.53
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	31.55
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	4.15
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	26.11
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						18 328.91

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



(Handwritten signature)
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(Handwritten signature)
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

(Handwritten signature)

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Май

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.06.21

Отчетный период

с

по

01.05.21

31.05.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: **19.345** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.161** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **14.157** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
1. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы	чел.-ч	1.18	71.272	87.420 25%	6 230.60 1 557.65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП				3%	233.65
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
			Объем: 226*3				8 021.90
2.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		Накладные расходы				25%	224.79
		Сметная прибыль				3%	33.72
		Всего с НР и СП					1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
			Объем: 755*1				
3.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		Накладные расходы				25%	214.51
		Сметная прибыль				3%	32.18
		Всего с НР и СП					1 104.71
4.	Э01-03-001-20	Обметание пыли с потолков и стен	100 м2		1.6	91.79	146.87
			Объем: 160*1				
4.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.05	1.68	87.420	146.87
		Накладные расходы				25%	36.72
		Сметная прибыль				3%	5.51
		Всего с НР и СП					189.10
5.	Э01-03-001-49	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - перила	100 м2		0.2	158.84	31.77
			Объем: 20*1				
5.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.817	0.3634	87.420	31.77
		Накладные расходы				25%	7.94
		Сметная прибыль				3%	1.19
		Всего с НР и СП					40.90
6.	Э01-03-001-06	Мытье легкодоступных окон - окна обычной конфигурации со сплошными стеклами	100 м2		0.16	423.11	67.70
			Объем: 16*1				
6.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	4.84	0.7744	87.420	67.70
		Накладные расходы				25%	16.93
		Сметная прибыль				3%	2.54
		Всего с НР и СП					87.16
7.	Э01-03-001-45	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - стены, окрашенные масляной краской	100 м2		1.3	132.62	172.40
			Объем: 130*1				
7.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	1.9721	87.420	172.40
		Накладные расходы				25%	43.10
		Сметная прибыль				3%	6.47
		Всего с НР и СП					221.97

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-03-001-46	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - двери	100 м2		0.48	199.67	95.84
		Объем: 48*1					
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.284	1.09632	87.420	95.84
		<i>Накладные расходы</i>				25%	23.96
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	3.59
		<i>Всего с НР и СП</i>					123.39
9.	Э01-03-001-47	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - подоконники	100 м2		0.045	198.18	8.92
		Объем: 4.5*1					
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.267	0.102015	87.420	8.92
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2.23
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	0.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.48
10.	Э01-03-001-51	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - отопительные приборы (радиаторы)	100 м2		0.08	249.15	19.93
		Объем: 8*1					
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.85	0.228	87.420	19.93
		<i>Накладные расходы</i>				25%	4.98
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	0.75
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.66
11.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		0.987	154.73	152.72
		Объем: 4.7*21					
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.77	1.74699	87.420	152.72
		<i>Накладные расходы</i>				25%	38.18
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	5.73
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.63
12.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
		Объем: 31.7*2					
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		<i>Накладные расходы</i>				25%	38.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	5.80
		<i>Всего с НР и СП</i>					199.09
13.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.63	585.71	369.00
		Объем: 3*21					
13.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	4.221	87.420	369.00
		<i>Накладные расходы</i>				25%	92.25
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	13.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					475.09
14.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.644	322.06	2 783.85
		Объем: 216.1*4					
14.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	31.844496	87.420	2 783.85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					695.96
		Сметная прибыль				25%	104.39
		Всего с НР и СП				3%	3 584.21
15.	301-01-001-38	Подметание территории	1000 м2		7.8376	116.62	914.01
15.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 979.7*8	чел.-ч	1.334	10.455358	914.01
		Накладные расходы				4	87.420
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
16.	301-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		63.744	11.28	718.85
16.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 531.2*12	чел.-ч	0.129	8.222976	718.85
		Накладные расходы					87.420
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
17.	301-01-001-90	Выкашивание газонов	1000 м2		0.5312	849.46	451.23
17.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	Объем: 531.2*1	чел.-ч	5.15	2.73568	294.17
17.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные		маш.-ч	3.5	1.8592	157.07
		Накладные расходы					84.48
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
18.	С 1.	Корд трим 2,4 мм*245 м С5019		п.м		5	4.82
19.	С 2.	Масло 2-х тактное полусинтетическое 1:50 ,1л красное SS-2T		шт.		0.15	324.00
20.	С 3.	Бензин Аи-92 К5		литр		3	44.35
21.	301-06-001-31	Окраска малых архитектурных форм и оборудования площадок (окраска турникетн. изгороди)	100 м2		0.08	2 982.88	238.63
21.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	27.74	2.2192	238.63
		Накладные расходы					107.530
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
22.	С 4.	Эмаль ПФ-115 Лакра (Зеленый, 2 кг)		шт.		1	539.99

. ИТОГО ПО АКТУ							15 059.86
. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							15 059.86
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-17, 21)							3 578.53
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-17, 21)							536.78
. ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							19 175.17
. ВСЕГО ПО АКТУ							19 175.17

< 2021/5 * 32 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						3 578.53
	Оплата основных рабочих						536.78
	Сметная заработная плата						14 157.06
	Трудозатраты осн. рабочих						14 157.06
	Нормативная трудоемкость						160.80306
	Сметная стоимость материалов						160.80306
	Стоимость механизмов						745.74
	Затраты на эксплуатацию машин						157.07
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						157.07
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424	122.53
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.03	16.10
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.2	31.41
							19 345.21

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

Ледякин
Николай
Михайлович
(должность, подпись, Ф.И.О)

20__ г.

/ А.Ф. Марычев

/ Н.М. Ледякин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Май

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.06.21

Отчетный период	
с	по
01.05.21	31.05.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **5.646** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.023** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.442** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
		Объем: 1052*1					
1.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	126.00
		Сметная прибыль				3%	18.90
		Всего с НР и СП					648.89
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
			Объем: 529*1				
2.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		Накладные расходы				25%	63.36
		Сметная прибыль				3%	9.50
		Всего с НР и СП					326.29
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
			Объем: 529*1				
3.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		Накладные расходы				25%	63.36
		Сметная прибыль				3%	9.50
		Всего с НР и СП					326.29
4.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		2	60.22	120.43
4.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	107.530	120.43
		Накладные расходы				25%	30.11
		Сметная прибыль				3%	4.52
		Всего с НР и СП					155.05
5.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система		1	2 310.62	2 310.62
5.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
5.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
5.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
5.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
5.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
6.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		4128.3	0.18	743.09
7.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
8.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		7.51	1.00	7.51
9.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98
10.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		214.45	1.00	214.45

ИТОГО ПО АКТУ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

4 623.17

2 312.55

1	2	3	4	5	6	7	8
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-4)						
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4)						282.82
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						42.42
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						2 637.79
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5)						2 310.62
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5)						577.66
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						86.65
	. ВСЕГО ПО АКТУ						2 974.93
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 612.72
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						860.48
	Оплата основных рабочих						129.07
	Сметная заработная плата						3 441.90
	Трудозатраты осн. рабочих						3 441.90
	Нормативная трудоемкость						23
	Сметная стоимость материалов						23
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						1 181.27
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424	29.46
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.03	3.87
							5 646.05

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Июнь

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.07.21

Отчетный период

с

по

01.06.21

30.06.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

19.832 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.162 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

14.176 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
				Объем: 755*8			
1. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	1 557.65
		Всего с НР и СП				3%	233.65
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	8 021.90
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 226*3				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		Сметная прибыль				25%	224.79
		Всего с НР и СП				3%	33.72
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	1 157.64
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		Сметная прибыль				25%	214.51
		Всего с НР и СП				3%	32.18
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		1.034	154.73	1 104.71
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4.7*22				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.77	1.83018	87.420	159.99
		Сметная прибыль				25%	40.00
		Всего с НР и СП				3%	6.00
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	205.99
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 31.7*2				
		Накладные расходы	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		Сметная прибыль				25%	38.66
		Всего с НР и СП				3%	5.80
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.66	585.71	199.09
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 3*22				
		Накладные расходы	чел.-ч	6.7	4.422	87.420	386.57
		Сметная прибыль				25%	96.64
		Всего с НР и СП				3%	14.50
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.644	322.06	497.71
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 216.1*4				
		Накладные расходы	чел.-ч	3.684	31.844496	87.420	2 783.85
		Сметная прибыль				25%	695.96
		Всего с НР и СП				3%	104.39
							3 584.21

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	301-01-001-38	Подметание территории	1000 м2		7.8376	116.62	914.01
8.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 979.7*8	чел.-ч	1.334	10.455358	914.01
		<i>Накладные расходы</i>				4	
		<i>Сметная прибыль</i>					25%
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%
							228.50
							34.28
							1 176.79
9.	301-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		53.12	11.28	599.04
9.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 531.2*10	чел.-ч	0.129	6.85248	599.04
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>					25%
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%
							149.76
							22.46
							771.26
10.	301-01-001-90	Выкашивание газонов	1000 м2		0.5312	849.46	451.23
10.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	Объем: 531.2*1	чел.-ч	5.15	2.73568	294.17
10.2.	x09-2402	Газонокосилки моторные		маш.-ч	3.5	1.8592	157.07
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>					25%
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%
							112.81
							16.92
							580.96
11.	301-01-001-102	Окраска известковыми составами бордюрного камня	100 м2		0.985	909.17	895.53
11.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 98.5*1	чел.-ч	10.4	10.244	895.53
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>					25%
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%
							223.88
							33.58
							1 152.99
12.		Автоуслуги по доставке песка по вх.д.131 от 11.06.2021 (Зеленое хозяйство МП)	руб.		669.37	1.00	669.37
13.	С 1.	Песок строительный	тонна		0.5	900.00	450.00
14.	С 2.	Бензин Аи-92 К5	литр		2	44.35	88.70

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 540.69
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11)	15 540.69
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11)	3 583.16
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	537.47
. ВСЕГО ПО АКТУ	19 661.32
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 661.32
	3 583.16

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						537.47
	Оплата основных рабочих						14 175.56
	Сметная заработная плата						14 175.56
	Трудозатраты осн. рабочих						161.52531
	Нормативная трудоемкость						161.52531
	Сметная стоимость материалов						1 208.07
	Стоимость механизмов						157.07
	Затраты на эксплуатацию машин						157.07
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424	122.69
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.03	16.12
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.2	31.41
							19 831.54

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Июнь

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.07.21

Отчетный период

с

по

01.06.21

30.06.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **8.797** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.039** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **5.311** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах		
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2			1.052	479.08	503.99
		Объем: 1052*1						
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208		119.770	503.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	126.00
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	18.90
2.	302-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
2. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 529*1 чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					326.29
3.	302-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
3. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 529*1 чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					326.29
4.	302-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		4	60.22	240.87
4. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>				25%	60.22
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.12
5.	302-02-002-74	Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	100 заглушек		0.02	12 043.36	240.87
5. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>				25%	60.22
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.12
6.	С 1.	Прокладка паронитовая(80)	шт.			2	11.00
							22.00
7.	302-06-001-14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (ИТП)	100 м трубопровода		0.35	826.19	289.17
7. 1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	1.7535	137.340	240.83
7. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	0.525	92.08	48.34
		<i>Накладные расходы</i>				25%	72.29
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	10.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					372.31

< 2021/5 * 32 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	302-02-004-21	Ремонт узлов тепловых (ремонт плиты теплообменника со снятием с места)					
8.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	1 узел			1	1 483.06
8.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.36	10.36	119.770	1 240.82
8.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел.-ч	0.1	0.1	261.680	26.17
			маш.-ч	0.1	0.1	688.97	68.90
			(1)			261.68	26.17
8.4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.27	0.27	49.91	13.48
8.5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.1	0.1	9.17	0.92
8.6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.17	0.17	935.00	158.95
			(1)			217.73	37.01
		Накладные расходы				25%	370.77
		Сметная прибыль				3%	55.61
		Всего с НР и СП					1 909.44
9.	С 2.	Электроды Арсенал МР-3 (3 мм)	кг		1.5	205.59	308.39
10.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система			1	2 310.62
10.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
10.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
10.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
10.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
10.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
11.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		4128.3	0.18	743.09
12.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
13.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		7.51	1.00	7.51
14.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98
15.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		214.45	1.00	214.45

ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 087.10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 7, 8)	4 776.48
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7, 8)	816.21
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	122.43
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	5 715.12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)	2 310.62
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)	577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	86.65
ВСЕГО ПО АКТУ	2 974.93
	8 690.05

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 393.87
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						209.08
	Оплата основных рабочих						5 284.86
	Оплата механизаторов						26.17
	Сметная заработная плата						5 311.03
	Трудозатраты осн. рабочих						38.5
	Трудозатраты механизаторов						0.1
	Нормативная трудоемкость						38.6
	Сметная стоимость материалов						1 511.66
	Стоимость механизмов						290.58
	Затраты на эксплуатацию машин						264.41
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	47.73
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	6.27
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	52.88
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						8 796.93

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

(подпись)
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

Председатель совета МКД по адресу:
ул. Попова, д. 64/4
Ледяйкин
Николай
Михайлович
(должность, подпись, Ф.И.О)
* ____ 20__ г.

(подпись)
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Июль

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.08.21

Отчетный период

с

по

01.07.21

31.07.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **69.301** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.387** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **47.247** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
		Объем: 1052*1					
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					126.00
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
			Объем: 529*1				
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					63.36
							9.50
							326.29
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
			Объем: 529*1				
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					63.36
							9.50
							326.29
4.	Э02-02-001-58	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания		235.62	93.55	22 042.51
4.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.87	204.9894	107.530	22 042.51
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 510.63
							826.59
							28 379.73
5.	Э02-06-001-14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (ВСО)	100 м трубопровода		31.28	826.19	25 843.33
5.1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	156.7128	137.340	21 522.94
5.2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	1.5	46.92	92.08	4 320.39
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 460.83
							969.12
							33 273.29
6.	Э02-01-002-35	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.01	8 709.93	87.10
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	0.81	107.530	87.10
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					21.78
							3.27
							112.14
7.	С 1.	Кран шаровой латунный ВР/НР рычаг LD(15.40)	шт.		1	182.60	182.60
8.	Э02-01-004-26	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов		0.04	6 817.28	272.69
8.1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	57.4	2.296	118.540	272.17
8.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0016	261.680	0.42

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.04	0.0016	327.05	0.52
		<i>Накладные расходы</i>				261.68	0.42
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	68.17
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	10.23
9.	С 2.	Сгон стальной оцинкованный Ду15	шт.		4	28.60	114.40
10.	С 3.	Контргайка оцинкованная (Ду 15 (1/2))	шт.		2	10.12	20.24
11.	С 4.	Муфта Ду15 оцин	шт.		2	23.21	46.42
12.	Ц102-01-001-01 ;	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система		1	2 310.62	2 310.62
12. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
12. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
12. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
12. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
12. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	86.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 974.92
13.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2			4128.3	0.18
14.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб			119.24	1.00
15.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб			7.51	1.00
16.		Проверка на загазованность КТ	руб			96.98	1.00
17.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб			214.45	1.00

ИТОГО ПО АКТУ	53 112.03
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 801.41
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 8)	12 314.12
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8)	1 847.12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 962.65
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 310.62
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 12)	577.66
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12)	86.65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 974.93
ВСЕГО ПО АКТУ	67 937.58
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 891.78
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 933.77
Оплата основных рабочих	47 246.19
Оплата механизаторов	0.42
Сметная заработная плата	47 246.61

1	2	3	4	5	6	7	8
	Трудозатраты осн. рабочих						387
	Нормативная трудоемкость						387
	Сметная стоимость материалов						1 544.93
	Стоимость механизмов						4 320.91
	Затраты на эксплуатацию машин						4 320.49
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	441.41
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	58.01
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	864.10
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						69 301.10

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис I»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледайкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Июль

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.08.21

Отчетный период

с

по

01.07.21

31.07.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

17.000 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.150 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

13.106 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
1. 1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60
			Объем: 755*8				

< 2021/5 * 32 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	1 557.65
		Всего с НР и СП				3%	233.65
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 226*3	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420
		Накладные расходы					899.14
		Сметная прибыль				25%	224.79
		Всего с НР и СП				3%	33.72
							1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*1	чел.-ч	1.3	9.815	87.420
		Накладные расходы					858.03
		Сметная прибыль				25%	214.51
		Всего с НР и СП				3%	32.18
							1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		1.034	154.73	159.99
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4.7*22	чел.-ч	1.77	1.83018	87.420
		Накладные расходы					159.99
		Сметная прибыль				25%	40.00
		Всего с НР и СП				3%	6.00
							205.99
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 31.7*2	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420
		Накладные расходы					154.63
		Сметная прибыль				25%	38.66
		Всего с НР и СП				3%	5.80
							199.09
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.66	585.71	386.57
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 3*22	чел.-ч	6.7	4.422	87.420
		Накладные расходы					386.57
		Сметная прибыль				25%	96.64
		Всего с НР и СП				3%	14.50
							497.71
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.644	322.06	2 783.85
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 216.1*4	чел.-ч	3.684	31.844496	87.420
		Накладные расходы					2 783.85
		Сметная прибыль				25%	695.96
		Всего с НР и СП				3%	104.39
							3 584.21

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	301-01-001-38	Подметание территории					
			1000 м2		7.8376	116.62	914.01
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 979.7*8				
			чел.-ч	1.334	10.455358	87.420	914.01
		<i>Накладные расходы</i>			4		
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	228.50
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	34.28
9.	301-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора					
			100 м2		63.744	11.28	718.85
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 531.2*12				
			чел.-ч	0.129	8.222976	87.420	718.85
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	179.71
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	26.96
		ИТОГО ПО АКТУ					925.52
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 105.67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25)					13 105.67
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)					3 276.42
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					491.46
		ВСЕГО ПО АКТУ					16 873.55
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 873.55
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 276.42
		Оплата основных рабочих					491.46
		Сметная заработная плата					13 105.67
		Трудозатраты осн. рабочих					13 105.67
		Нормативная трудоемкость					149.91613
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					149.91613
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.03424	112.18
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				0.03	14.74
							17 000.47

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марьчев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяжкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Август

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.08.21

31.08.21

Номер документа

Дата составления

2

30.09.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

6.246 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.023 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

3.442 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях Объем: 1052*1	1000 м2		1.052	479.08	503.99
1. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				25%	126.00
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	18.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					648.89
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
			Объем: 529*1				
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					326.29
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
			Объем: 529*1				
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					326.29
4.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		2	60.22	120.43
4.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	107.530	120.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	30.11
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	4.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					155.05
5.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система		1	2 310.62	2 310.62
5.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
5.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
5.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
5.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
5.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	86.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 974.92
6.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		4128.3	0.18	743.09
7.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
8.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		7.51	1.00	7.51
9.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм		руб		214.45	1.00	214.45
11.	Услуги по организации доставки(экспедированию) по вх.д.1227397/0022 от 25.08.2021 (ООО Деловые Линии)		руб		570	1.00	570.00
12.	Передача данных по сети		руб		30.33	1.00	30.33

. ИТОГО ПО АКТУ		5 223.50
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		2 912.88
. МАТЕРИАЛОВ -		600.33
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-4)		282.82
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4)		42.42
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		3 238.12
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5)		577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5)		86.65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 974.93
. ВСЕГО ПО АКТУ		6 213.05
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		860.48
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		129.07
Оплата основных рабочих		3 441.90
Сметная заработная плата		3 441.90
Трудозатраты осн. рабочих		23
Нормативная трудоемкость		23
Сметная стоимость материалов		1 781.60
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	29.46
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	3.87
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		6 246.38

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледайкин

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Август

Объект:

Попова, д.64/4 содержание

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.09.21

Отчетный период	
с	по
01.08.21	31.08.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **18.779** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.163** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **14.295** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
							Объем: 755*8
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				25%	1 557.65
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	233.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 021.90
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
			Объем: 226*3				
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		<i>Накладные расходы</i>				25%	224.79
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	33.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
			Объем: 755*1				
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		<i>Накладные расходы</i>				25%	214.51
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	32.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		1.034	154.73	159.99
			Объем: 4.7*22				
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.77	1.83018	87.420	159.99
		<i>Накладные расходы</i>				25%	40.00
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.00
		<i>Всего с НР и СП</i>					205.99
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
			Объем: 31.7*2				
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		<i>Накладные расходы</i>				25%	38.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	5.80
		<i>Всего с НР и СП</i>					199.09
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.66	585.71	386.57
			Объем: 3*22				
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	4.422	87.420	386.57
		<i>Накладные расходы</i>				25%	96.64
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	14.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					497.71
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.644	322.06	2 783.85
			Объем: 216.1*4				
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	31.844496	87.420	2 783.85
		<i>Накладные расходы</i>				25%	695.96
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	104.39
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 584.21

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-38	Подметание территории	1000 м2		7.8376	116.62	914.01
			Объем: 979.7*8				
8.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	10.455358	87.420	914.01
		<i>Накладные расходы</i>				25%	228.50
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	34.28
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 176.79
9.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		63.744	11.28	718.85
			Объем: 531.2*12				
9.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	8.222976	87.420	718.85
		<i>Накладные расходы</i>				25%	179.71
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	26.96
		<i>Всего с НР и СП</i>					925.52
10.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов	1000 м2		0.5312	849.46	451.23
			Объем: 531.2*1				
10.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	5.15	2.73568	107.530	294.17
10.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	3.5	1.8592	84.48	157.07
		<i>Накладные расходы</i>				25%	112.81
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	16.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					580.96
11.	Э01-01-001-102	Окраска известковыми составами бордюрного камня	100 м2		0.985	909.17	895.53
			Объем: 98.5*1				
11.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	10.4	10.244	87.420	895.53
		<i>Накладные расходы</i>				25%	223.88
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	33.58
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 152.99

. ИТОГО ПО АКТУ	14 452.43
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 452.43
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25)	3 613.11
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)	541.97
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 607.51
. ВСЕГО ПО АКТУ	18 607.51
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 613.11
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	541.97
Оплата основных рабочих	14 295.37
Сметная заработная плата	14 295.37
Трудозатраты осн. рабочих	162.89581
Нормативная трудоемкость	162.89581
Стоимость механизмов	157.07

1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты на эксплуатацию машин								157.07
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							0.03424	123.71
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0.03	16.26
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							0.2	31.41
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								18 778.89

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Сентябрь

Объект:

Попова, д.64/4 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	29.10.21

Отчетный период

с

по

01.09.21

30.09.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **113.973** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.173** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **20.671** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
		Объем: 1052*1					
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	126.00
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	18.90
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	648.89
		Объем: 1052*1					503.99
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	126.00
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	18.90
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	648.89
		Объем: 529*1					253.43
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	63.36
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	9.50
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	326.29
		Объем: 1052.04*1					503.99
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	126.00
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	18.90
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ВСО - в стояке	1 стояк		35	60.22	648.89
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	19.6	107.530	2 107.59
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	526.90
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	79.03
6.	Э02-02-002-74	Снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (ВСО)	100 заглушек		0.02	12 043.36	2 713.52
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	60.22
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	9.03
7.	Э02-01-001-30	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3 объема здания		21.672	136.56	310.12
7.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	1.27	27.52344	107.530	2 959.60
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	739.90
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	110.99
							3 810.49

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э02-02-001-35	Пуск, регулировка, проверка на прогрев внутренней системы отопления	100 м трубопро вода		10.52	354.85	3 733.01
8.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	3.3	34.716	107.530 25% 3%	3 733.01 933.25 139.99 4 806.25
9.	Э02-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм	100 м трубопро вода		0.36	3 737.02	1 345.33
9.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	34.66	12.4776	107.530	1 341.72
9.2.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	3.3	1.188	3.04 25% 3%	3.61 336.33 50.45 1 732.11
10.	С 1.	Круг отрезной по металлу (125*1,6*22)	шт		3	21.89	65.67
11.	Э02-02-002-60	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопро вода		0.32	18 675.95	5 976.31
11.1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	121.8	38.976	122.390	4 770.27
11.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.72	1.5104	261.680	395.24
11.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.05	0.016	593.56	9.50
			(1)			261.68	4.19
11.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.03	0.0096	688.97	6.61
			(1)			261.68	2.51
11.5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4.64	1.4848	757.07	1 124.10
			(1)			261.68	388.54
11.6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0704	935.00	65.82
			(1)			217.73	15.33
		<i>Накладные расходы</i>				25%	1 494.08
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	224.11
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 694.50
12.	С 2.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25 (32*5,4)	шт		8	649.44	5 195.52
13.	С 3.	Муфта соединительная (32)	шт		10	17.27	172.70
14.	Э02-02-002-63	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопро вода		0.04	27 268.99	1 090.76
14.1.	з1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	141.52	5.6608	118.540	671.03
14.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.46	0.5384	261.680	140.89
14.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.07	0.0028	593.56	1.66
			(1)			261.68	0.73

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.05	0.002	688.97	1.38
			(1)			261.68	0.52
14. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	0.5336	757.07	403.97
			(1)			261.68	139.63
14. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.34	0.0136	935.00	12.72
			(1)			217.73	2.96
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	272.69
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	40.90
15.	С 4.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25(4 метра) (63*10,5)	шт		1	2 599.74	2 599.74
16.	С 5.	Муфта соединительная Valfex(50)	шт		1	44.44	44.44
17.	С 6.	Муфта соединительная Valfex(63)	шт		1	69.08	69.08
18.	С 7.	Муфта зажимная ВР Ду 50(2)	шт		1	2 645.06	2 645.06
19.	С 8.	Муфта комбинированная наружная резьба (50*2)	шт		1	758.67	758.67
20.	С 9.	Муфта переходная ВН/НР 63*50	шт		1	67.10	67.10
21.	С 10.	Угольник полипропиленовый 45 (63)	шт		2	69.08	138.16
22.	С 11.	Бурт FV-Plast(63)	шт		1	296.12	296.12
23.	Э02-05-003-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1		2	148.80	297.61
23. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.96	1.92	122.390	234.99
23. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.44	0.88	49.91	43.92
23. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	935.00	18.70
			(1)			217.73	4.35
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	74.40
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	11.16
24.	С 12.	Фланец стальной расточенный Ру 16 для ПЭ труб(50).	шт		1	551.76	551.76
25.	С 13.	Кран шаровой стальной фланцевый неполнопроходной LD (80,16)	шт		1	3 778.06	3 778.06
26.	С 14.	Болт с шестигранной головкой 5,8(16*65)	кг.		2.9	177.21	513.91
27.	С 15.	Прокладка паронит.80	шт		8	11.22	89.76
28.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1		1	2 310.62	2 310.62
28. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
28. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
28. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
28. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
28. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						
	Сметная прибыль					25%	577.66
	Всего с НР и СП					3%	86.65
29.	Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов		м2		4128.3	0.18	2 974.92
30.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода		руб		119.24	1.00	119.24
31.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода		руб		7.51	1.00	7.51
32.	Проверка на загазованность КТ		руб		96.98	1.00	96.98
33.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм		руб		214.45	1.00	214.45
34.	Техн-ое обслуж-е задвижки на фасадном наружном газопроводе D 51-100мм		руб		404.82	1.00	404.82
35.	Передача данных по сети		руб		26.09	1.00	26.09
36.	Косметический ремонт цоколя по вх.д.б/н от 20.09.2021 (ООО ЖСК)		руб.		66830	1.00	66 830.00

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 255.03
. МАТЕРИАЛОВ -	104 944.41
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9, 11, 14, 23)	26.09
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9, 11, 14, 23)	4 879.12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	731.87
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	110 555.40
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 28)	2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 28)	577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	86.65
. ВСЕГО ПО АКТУ	2 974.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	113 530.33
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 456.78
Оплата основных рабочих	818.52
Оплата механизаторов	20 135.10
Сметная заработная плата	536.13
Трудозатраты осн. рабочих	20 671.23
Трудозатраты механизаторов	171
Нормативная трудоемкость	2.05
	173

1	2	3	4	5	6	7	8	
Сметная стоимость материалов								85 427.93
Стоимость механизмов								1 691.99
Затраты на эксплуатацию машин								1 155.86
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							0.03424	186.84
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0.03	24.56
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							0.2	231.17
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								113 972.90

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор	Форма по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО		
В лице председателя Совета МКД Лежяйкина Н.М. (кв.№ 44)	по ОКПО		
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО		
В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО		
Стройка:			
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Сентябрь			
Объект:			
Попова, д.64/4 Содержание			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракта)	номер	
		дата	
	Вид операции		
		Отчетный период	
		с	по
		01.09.21	30.09.21
	Номер документа	Дата составления	
	1	29.10.21	

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **16.845** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.149** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **12.986** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2	0,4	60,4	103,16	6 230,60
Объем: 755*8							
1.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	1 557.65
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	233.65
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	Объем: 226*3	100 м2	6.78	132.62	899.14
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.517	10.28526	87.420
		<i>Накладные расходы</i>				25%	224.79
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	33.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	Объем: 755*1	100 м2	7.55	113.65	858.03
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.3	9.815	87.420
		<i>Накладные расходы</i>				25%	214.51
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	32.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	Объем: 4.7*22	100 м2	1.034	154.73	159.99
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.77	1.83018	87.420
		<i>Накладные расходы</i>				25%	159.99
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	40.00
		<i>Всего с НР и СП</i>					6.00
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	Объем: 31.7*2	100 м2	0.634	243.90	154.63
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.79	1.76886	87.420
		<i>Накладные расходы</i>				25%	154.63
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	38.66
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.80
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	Объем: 3*22	100 урн	0.66	585.71	386.57
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6.7	4.422	87.420
		<i>Накладные расходы</i>				25%	386.57
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	96.64
		<i>Всего с НР и СП</i>					14.50
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	Объем: 216.1*4	100 м2	8.644	322.06	2 783.85
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	3.684	31.844496	87.420
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 783.85
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	695.96
		<i>Всего с НР и СП</i>					104.39
							3 584.21

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-38	Подметание территории	1000 м2		7.8376	116.62	914.01
		Объем: 979.7*8					
8.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	10.455358	87.420	914.01
		<i>Накладные расходы</i>			4		
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	228.50
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	34.28
9.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		53.12	11.28	599.04
		Объем: 531.2*10					
9.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	6.85248	87.420	599.04
		<i>Накладные расходы</i>				25%	149.76
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	22.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					771.26
. ИТОГО ПО АКТУ							12 985.86
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							12 985.86
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25)							3 246.47
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)							486.97
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							16 719.30
. ВСЕГО ПО АКТУ							16 719.30
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							3 246.47
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							486.97
Оплата основных рабочих							12 985.86
Сметная заработная плата							12 985.86
Трудозатраты осн. рабочих							148.54563
Нормативная трудоемкость							148.54563
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							0.03424
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0.03
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							16 845.07

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марьчев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Инвестор	Форма по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО		
В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)	по ОКПО		
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО		
В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО		
Стройка:			
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Октябрь ✓			
Объект:			
Попова, д.64/4 текущий ремонт ✓			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракта)	номер	
		дата	
	Вид операции		
		Отчетный период	
		с	по
		01.10.21	31.10.21

Номер документа	Дата составления
2	30.11.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **34.782** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.064** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **8.518** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм	100 м ² трубопровода		0.16	3 737.02	597.92
1.1.	0031-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.ч	34.66	5.5456	107.530	596.32

< 2021/5 * 32 * 13 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	x04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	маш.-ч	3.3	0.528	3.04	1.61
						25%	149.48
						3%	22.42
							769.82
2.	С 1.	Пилки по металлу Bosch (2шт)					
3.	Э02-02-002-60	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	шт			1	710.00
			100 м трубопро вода			0.04	18 675.95
							747.04
3. 1.	31-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	121.8	4.872	122.390	596.28
3. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.72	0.1888	261.680	49.41
3. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.05	0.002	593.56	1.19
			(1)			261.68	0.52
3. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.03	0.0012	688.97	0.83
			(1)			261.68	0.31
3. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4.64	0.1856	757.07	140.51
			(1)			261.68	48.57
3. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0088	935.00	8.23
			(1)			217.73	1.92
		Накладные расходы				25%	186.76
		Сметная прибыль				3%	28.01
		Всего с НР и СП					961.81
4.	С 2.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25 (32*5,4)	шт			1	649.44
5.	С 3.	Угольник полипропиленовый 90 (32)	шт			2	25.74
6.	С 4.	Муфта комбинированная наружная резьба (20*1/2")	шт			2	64.52
7.	С 5.	Муфта комбинированная разъемная (американка)с внутренней резьбой (32*1)	шт			2	237.71
8.	С 6.	Муфта переходная ВН/НР 40/32	шт			4	15.62
9.	С 7.	Муфта соединительная (20)	шт			1	5.94
10.	С 8.	Муфта соединительная (32)	шт			3	10.89
11.	Э02-02-002-61	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	шт			3	10.89
			100 м трубопро вода			0.12	24 620.16
							2 954.42
11. 1.	31-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	162.4	19.488	122.390	2 385.14
11. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.9	0.708	261.680	185.27
11. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.06	0.0072	593.56	4.27
			(1)			261.68	1.88
11. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.04	0.0048	688.97	3.31
			(1)			261.68	1.26
11. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.8	0.696	757.07	526.92
			(1)			261.68	182.13

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.31	0.0372	935.00	34.78
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			217.73	8.10
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	738.61
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	110.79
12.	С 9.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25(4 метра) (40*6,7)	шт		3	1 009.62	3 803.82
13.	С 10.	Муфта соединительная (40)					3 028.86
14.	С 11.	Тройник полипропиленовый переходной (40*20*40)	шт		4	28.16	112.64
15.	Э02-01-004-27	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	шт		1	52.91	52.91
			100 сгонов		0.01	4 947.62	49.48
15. 1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	41.6	0.416	118.540	49.31
15. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.05	0.0005	261.680	0.13
15. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.0005	327.05	0.16
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			261.68	0.13
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	12.37
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	1.86
16.	С 12.	Сгон стальной оцинкованный Ду32	шт		1	59.73	63.71
17.	Э02-02-001-34	Замена насосов малой мощности (циркуляционного), диаметр патрубка, мм: 80	шт		1	59.73	59.73
17. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	1 насос		1	1 875.20	1 875.20
17. 2.	з1-0050	Рабочий среднего разряда 5	чел.-ч	7.8	7.8	107.530	838.73
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	7.8	7.8	132.880	1 036.46
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	468.80
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	70.32
18.	С 13.	Насос циркуляционный VCP 32 VAFEX (80)	шт		1	5 020.40	2 414.32
19.	Э03-09-001-49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз (окраска эл.узла)	шт		1	5 020.40	5 020.40
19. 1.	з1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4	м2		2	62.86	125.71
19. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0.62	1.24	101.230	125.53
		<i>Накладные расходы</i>	маш.-ч	0.0001	0.0002	935.00	0.19
		<i>Сметная прибыль</i>	(1)			217.73	0.04
		<i>Всего с НР и СП</i>				25%	31.43
						3%	4.71
20.	С 14.	Эмаль ПФ-115 0,9кг коричневая	шт.		1	240.00	161.85
21.	Э03-09-003-08	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	шт.		1	240.00	240.00
			10 м трубопровода		0.8	667.78	534.22
21. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	3.5234	2.816	122.390	344.65
21. 2.	x33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	0.312	8.24	2.57

< 2021/5 * 32 * 13 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
21.3.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.25	0.2	935.00	187.00
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			217.73	43.55
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	133.56
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	20.03
22.	С 15.	Трубка K-FLEX 19x089-2 SOLAR HT(16)	п.м		8	1 092.62	8 740.96
23.	С 16.	Лента K-FLEX 048-050 DUCT 1604H black	шт		1	491.37	491.37
24.	С 17.	Лента клейкая санитарн.25*33 мм	шт		1	160.00	160.00
25.	С 18.	Скотч армированный 48 x 10 мм	шт		4	90.00	360.00
26.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система		1	2 310.62	2 310.62
26.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
26.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
26.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
26.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
26.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	86.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 974.92
27.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		4128.3	0.18	743.09
28.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		119.24	1.00	119.24
29.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		7.51	1.00	7.51
30.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98
31.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		214.45	1.00	214.45
32.		Осмотр технического состояния газопровода (ввод)	руб		28.56	1.00	28.56
33.		Проверка герметичности внутримдомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке	руб		352.8	1.00	352.80
34.		Оповещение и отключение жилого дома на период ремонтных работ	руб.		22.47	1.00	22.47
35.		Техническое обслуживание газового крана	руб.		341.25	1.00	341.25
36.		Техническое обслуживание (осмотр) тех.состояния внутриквартирного газопровода	руб.		317.73	1.00	317.73
37.		Проверка на плотность фланцевых резьбов.соединений сварных стыков на газопровде в подьедах здания	руб.		92.4	1.00	92.40

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

31 914.43

МАТЕРИАЛОВ -

29 603.81

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1, 3, 11, 15, 17, 19, 21)

352.80

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 11, 15, 17, 19, 21)

1 721.00

258.15

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						31 582.96
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						2 310.62
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 26)						577.66
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 26)						86.65
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						2 974.93
	. ВСЕГО ПО АКТУ						34 557.89
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 298.66
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						344.80
	Оплата основных рабочих						8 283.05
	Оплата механизаторов						234.81
	Сметная заработная плата						8 517.86
	Трудозатраты осн. рабочих						63.4
	Трудозатраты механизаторов						0.9
	Нормативная трудоемкость						64.3
	Сметная стоимость материалов						22 719.82
	Стоимость механизмов						911.56
	Затраты на эксплуатацию машин						676.75
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						78.71
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.03424		10.34
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)				0.03		135.35
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				0.2		34 782.29

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Handwritten signature in the bottom left corner.

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Октябрь ✓

Объект:

Попова, д.64/4 содержание ✓

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.11.21

Отчетный период	
с	по
01.10.21	31.10.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **21.681** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.188** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **16.459** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2	60.4	103.16	6 230.60	
1.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60
			Объем: 755*8				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	1 557.65
		Всего с НР и СП				3%	233.65
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2	6.78	132.62		8 021.90
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 226*3				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		Сметная прибыль				25%	224.79
		Всего с НР и СП				3%	33.72
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2	7.55	113.65		1 157.64
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		Сметная прибыль				25%	214.51
		Всего с НР и СП				3%	32.18
4.	Э01-03-001-46	Обработка хлорсодержащим раствором элементов лестничных клеток жилых домов - двери, стены, перила (распылителем)	100 м2	16	199.67		3 194.68
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 1600*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	2.284	36.544	87.420	3 194.68
		Сметная прибыль				25%	798.67
		Всего с НР и СП				3%	119.80
5.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2	0.987	154.73		4 113.15
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4.7*21				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.77	1.74699	87.420	152.72
		Сметная прибыль				25%	38.18
		Всего с НР и СП				3%	5.73
6.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2	0.634	243.90		196.63
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 31.7*2				
		Накладные расходы	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		Сметная прибыль				25%	38.66
		Всего с НР и СП				3%	5.80
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн	0.63	585.71		199.09
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 3*21				
		Накладные расходы	чел.-ч	6.7	4.221	87.420	369.00
		Сметная прибыль				25%	92.25
		Всего с НР и СП				3%	13.84
							475.09

< 2021/5 * 32 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмоеток						
8.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 216.1*4 100 м2 чел.-ч	3.684	31.844496	8.644	322.06 87.420 25% 3%	2 783.85 2 783.85 695.96 104.39 3 584.21
9.	Э01-01-001-38	Подметание территории						
9.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 979.7*8 1000 м2 чел.-ч	1.334	10.455358 4	7.8376	116.62 87.420 25% 3%	914.01 914.01 228.50 34.28 1 176.79
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора						
10.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 531.2*12 100 м2 чел.-ч	0.129	8.222976	63.744	11.28 87.420 25% 3%	718.85 718.85 179.71 26.96 925.52
11.	Э01-01-001-47	Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев						
11.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 60*3 100 м2 чел.-ч	1.167	2.1006	1.8	102.02 87.420 25% 3%	183.63 183.63 45.91 6.89 236.42
12.	С 1.	Веник						
13.	С 2.	П.Пемос 350гр	шт.			1	140.00	140.00
14.	С 3.	Перчатки Резин.Др.Клим М	шт.			1	36.22	36.22
15.	С 4.	Перчатки хоз. 4-нитей	пара			1	26.70	26.70
16.	С 5.	Полотно техническое ХПП плотное 150см*50м светлое,прошивка.	пара			1	13.00	13.00
17.	С 6.	Ч/с.д.жБелизна Пенза 1 л.	п.м.			2	47.90	95.80
			шт.			1	18.40	18.40

. ИТОГО ПО АКТУ	
. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 789.26
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11)	16 789.26
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11)	4 114.79
. ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	617.22
. ВСЕГО ПО АКТУ	21 521.27
. ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 521.27
	4 114.79

1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							617.22	
Оплата основных рабочих							16 459.14	
Сметная заработная плата							16 459.14	
Трудозатраты осн. рабочих							188.27654	
Нормативная трудоемкость							188.27654	
Сметная стоимость материалов							330.12	
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							0.03424	140.89
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0.03	18.52
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							21 680.68	

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Доикон-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

/ Н.М. Ледайкин

Handwritten signature

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____

В лице председателя Совета МКД Ледяйкина Н.М. (кв.№ 44) _____ по ОКПО _____

Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава _____ по ОКПО _____

Стройка: _____

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Ноябрь ✓

Объект: _____

Попова, д.64/4 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП	номер	
Договор подряда (контракта)	дата	

Вид операции	Номер документа	Дата составления
	2	30.12.21

Отчетный период	
с	по
01.11.21	30.11.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **6.527** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.027** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.948** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
1.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99

< 207 * 32 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	126.00
		Всего с НР и СП				3%	18.90
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.052	479.08	503.99
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 1052*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	4	4.208	119.770	503.99
		Сметная прибыль				25%	126.00
		Всего с НР и СП				3%	18.90
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 529*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		Сметная прибыль				25%	63.36
		Всего с НР и СП				3%	9.50
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.529	479.08	253.43
4.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 529*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		Сметная прибыль				25%	63.36
		Всего с НР и СП				3%	9.50
5.	Э03-05-002-50	Смена дверных приборов пружины	1 прибор		2	61.29	122.58
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	1 прибор				
		Накладные расходы	чел.-ч	0.57	1.14	107.530	122.58
		Сметная прибыль				25%	30.65
		Всего с НР и СП				3%	4.60
6.	С 1.	Пружина дверная диам. 18,5			2	70.00	140.00
7.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	шт.		2	70.00	140.00
7.1.	32-0011	Инженер I категории	1 система				
7.2.	32-0012	Инженер II категории	шт.		2	70.00	140.00
7.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
7.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
7.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
		Накладные расходы	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
		Сметная прибыль	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Всего с НР и СП				25%	577.66
						3%	86.65
8.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов					2 974.92
9.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	м2		0.04128.3	0.18	743.09
			руб			1.00	119.24

1	2	3	4	5	6	7	8
10.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода			7.51	1.00	7.51
11.		Проверка на загазованность КТ	руб		96.98	1.00	96.98
12.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб		214.45	1.00	214.45
13.		Передача данных по сети (ПАО Вымпелком)	руб		84.1	1.00	84.10
			Объем: 34.92+49.18				

ИТОГО ПО АКТУ							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							5 353.41
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5)							3 042.79
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5)							409.36
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							61.40
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							3 513.55
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 7)							2 310.62
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7)							577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							86.65
ВСЕГО ПО АКТУ							2 974.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6 488.48
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							987.02
Оплата основных рабочих							148.05
Сметная заработная плата							3 948.04
Трудозатраты осн. рабочих							3 948.04
Нормативная трудоемкость							27.2
Сметная стоимость материалов							27.2
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							1 405.37
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424		33.80
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.03		4.44
							6 526.72

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин



Handwritten signature

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Ноябрь ✓

Объект:

Попова, д.64/4 содержание ✓

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.12.21

Отчетный период	
с	по
01.12.21	30.11.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **22.518** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.170** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **15.218** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60
1.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*8	чел.-ч	1.18	87.420	6 230.60

< 207 * 32 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	1 557.65
		Сметная прибыль				3%	233.65
		Всего с НР и СП					8 021.90
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	899.14
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 226*3				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
		Сметная прибыль				25%	224.79
		Всего с НР и СП				3%	33.72
							1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 755*1				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
		Сметная прибыль				25%	214.51
		Всего с НР и СП				3%	32.18
							1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		0.987	154.73	152.72
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4.7*21				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.77	1.74699	87.420	152.72
		Сметная прибыль				25%	38.18
		Всего с НР и СП				3%	5.73
							196.63
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 31.7*2				
		Накладные расходы	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
		Сметная прибыль				25%	38.66
		Всего с НР и СП				3%	5.80
							199.09
6.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		47.808	11.28	539.14
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 531.2*9				
		Накладные расходы	чел.-ч	0.129	6.167232	87.420	539.14
		Сметная прибыль				25%	134.79
		Всего с НР и СП				3%	20.22
							694.14
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.63	585.71	369.00
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 3*21				
		Накладные расходы	чел.-ч	6.7	4.221	87.420	369.00
		Сметная прибыль				25%	92.25
		Всего с НР и СП				3%	13.84
							475.09

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток					
			100 м2		10.805	322.06	3 479.81
8.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 216.1*5 чел.-ч	3.684	39.80562	87.420 25% 3%	3 479.81 869.95 130.49 4 480.26
9.	Э01-01-001-77	Подметание свежесвыпавшего снега					
			1000 м2		4.721	204.04	963.26
9.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 944.2*5 чел.-ч	2.334	11.018814	87.420 25% 3%	963.26 240.82 36.12 1 240.20
10.	Э01-01-001-02	Посыпка территории					
			1000 м2		0.4374	189.44	82.86
10.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 145.8*3 чел.-ч	2.167	0.9478458	87.420 25% 3%	82.86 20.72 3.11 106.68
11.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега					
			100 м2		1.458	260.86	380.34
11.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 145.8*1 чел.-ч	2.984	4.350672	87.420 25% 3%	380.34 95.08 14.26 489.69
12.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола					
			м3		10	34.88	348.81
12.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 2*5 чел.-ч	0.399	3.99	87.420 25% 3%	348.81 87.20 13.08 449.09
13.	Э01-04-001-03	Уборка свежесвыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)					
			1000 м2		0.76	1 581.80	1 202.17
13.1.	э1-0000-0001	Затраты труда машинистов	Объем: 760*1 чел.-ч	2.475	1.881	286.510	538.93

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 2.	x01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2.475	1.881	639.11	1 202.17
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			286.51	538.93
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	300.54
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	45.08
							1 547.79
14.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	м3	10	22.03	220.30	
14. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.252	2.52	87.420	220.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	55.08
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	8.26
		<i>Всего с НР и СП</i>					283.64
15.	С 1.	Концентрат минеральный-галит	тонна		0.2	5 500.00	1 100.00
16.	С 2.	Лопата снеговая Крепыш снеговая пластм.460х340 без черенка	шт.		1	260.00	260.00
17.	С 3.	Лопата штыковая прямоугольная	шт.		1	115.00	115.00
18.	С 4.	Метла пластмассовая с черенком (5-ти ярусная)	шт		1	230.00	230.00
19.	С 5.	Черенок для лопат(материал:дерево,диам.40 мм)	шт.		2	40.00	80.00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 665.81
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14)	17 665.81
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14)	3 970.20
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	595.53
· ВСЕГО ПО АКТУ	22 231.54
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 231.54
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 970.20
Оплата основных рабочих	595.53
Оплата механизаторов	14 678.64
Сметная заработная плата	538.93
Трудозатраты осн. рабочих	15 217.57
Трудозатраты механизаторов	167.90929
Нормативная трудоемкость	1.881
Сметная стоимость материалов	169.79029
	1 785.00

1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость механизмов							
Затраты на эксплуатацию машин							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							1 202.17
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							663.24
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							0.03424
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							0.03
							17.87
							0.2
							132.65
							22 518.00

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домкон-Сервис 1»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

Handwritten signature

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО

--

В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44) _____ по ОКПО

--

Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО

--

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава _____ по ОКПО

--

Стройка: _____

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ _____

Объект: _____

Попова 64/4 текущий ремонт _____

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта) _____

номер	
дата	

Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
2	31.01.2022

Отчетный период	
с	по
01.12.2021	31.12.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **9.059** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.026** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.649** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-02-001-04	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 32	1 м		1.3	897.08	1 166.21
1.1.	31-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	2.3	2.99	97.040	290.15

< 13 * 23 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1. 2.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4							
1. 3.	с103-0016-1	Труба стальная 32*32	чел.-ч	2.3	2.99	119.770		358.11	
		Накладные расходы	м	1	1.3	398.42		517.95	
		Сметная прибыль				25%		291.55	
		Всего с НР и СП				3%		43.73	
2.	Э02-01-004-27	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм						1 501.50	
			100		0.02	10 921.19		218.42	
2. 1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	сгонов						
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.6	0.832	118.540		98.63	
2. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.-ч	0.05	0.001	286.510		0.29	
2. 4.	с302-1239-1	Сгон стальной оцинк D32	маш.-ч	0.05	0.001	338.48		0.34	
		Накладные расходы	(1)			286.51		0.29	
		Сметная прибыль	шт	100	2	59.73		119.46	
		Всего с НР и СП				25%		54.61	
						3%		8.19	
3.	Э02-01-002-35	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.05	8 709.93		435.50	
3. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	4.05	107.530		435.50	
		Накладные расходы				25%		108.88	
		Сметная прибыль				3%		16.33	
		Всего с НР и СП						560.71	
4.	С1.	Кран шаровый латунный водяной ВР STI (D15)	руб		187.88	3.00		563.64	
5.	С2.	Кран шаровый латунный водяной ВР-НР STI (D15)	руб		241.89	2.00		483.78	
6.	Э02-01-002-36	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.01	11 075.59		110.76	
6. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	1.03	107.530		110.76	
		Накладные расходы				25%		27.69	
		Сметная прибыль				3%		4.15	
		Всего с НР и СП						142.60	
7.	С3.	Кран шаровый латунный водяной ВР STI (D32)	руб		934.45	1.00		934.45	
8.	Э02-01-003-13	Смена ламп светодиодных	100 шт.		0.03	9 179.67		275.39	
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	13.9	0.417	107.530		44.84	
8. 2.	с509-0696-1	Лампа светодиодная LED 12Вт E27	шт	100	3	76.85		230.55	
		Накладные расходы				25%		68.85	
		Сметная прибыль				3%		10.33	
		Всего с НР и СП						354.56	
9.	Ц102-01-001-01;	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система		1	2 310.62		2 310.62	
9. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390		504.89	
9. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340		1 033.18	
9. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300		413.52	
9. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870		275.87	

< 13 * 23 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

9. 5.	33-0011	Техник I категории Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
						25%	577.66
						3%	69.32
10.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д.0800-018925 от 29.12.2021	руб		119.24	1.00	119.24
11.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д.0800-018925 от 29.12.2021	руб		7.51	1.00	7.51
12.		Проверка на загазованность КТ по вх.д.0800-018925 от 29.12.2021	руб		96.98	1.00	96.98
13.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм по вх.д.0800-018925 от 29.12.2021	руб		214.45	1.00	214.45
14.		Передача данных по сети по вх.д.100848435224 от 31.12.2021	руб		53.99	1.00	53.99
15.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб		743.09	1.00	743.09
		ИТОГО ПО АКТУ					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 734.03
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-3, 6, 8)					5 423.41
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 6, 8)					551.57
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					82.74
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					6 057.72
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 9)					2 310.62
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9)					577.66
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					69.32
		· ВСЕГО ПО АКТУ					2 957.60
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 015.32
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 129.23
		Оплата основных рабочих					152.06
		Оплата механизаторов					3 648.61
		Сметная заработная плата					0.29
		Трудозатраты осн. рабочих					3 648.90
		Трудозатраты механизаторов					25.709
		Нормативная трудоемкость					0.001
		Сметная стоимость материалов					25.71
		Стоимость механизмов					4 085.09
		Затраты на эксплуатацию машин					0.34
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.05
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)			0.03424		38.66
		КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)			0.03		4.56
					0.2		0.01

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

9 058.55



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледяйкин

М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

--

В лице председателя Совета МКД Ледайкина Н.М. (кв.№ 44)

по ОКПО

--

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

--

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ

Объект:

Попова 64/4 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2022

Отчетный период	
с	по
01.12.2021	31.12.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **22.795** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.185** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **16.571** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2		60.4	103.16	6 230.60

Объем: 755*8

< 13 * 23 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.18	71.272	87.420	6 230.60
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 3й этажи	100 м2		6.78	132.62	8 021.90
						25%	1 557.65
						3%	233.65
							8 021.90
			Объем: 226*3				899.14
2. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.517	10.28526	87.420	899.14
						25%	224.79
						3%	33.72
							1 157.64
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		7.55	113.65	858.03
						25%	214.51
						3%	32.18
							1 104.71
			Объем: 755*1				858.03
3. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.3	9.815	87.420	858.03
						25%	214.51
						3%	32.18
							1 104.71
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2		0.987	154.73	152.72
						25%	38.18
						3%	5.73
							196.63
			Объем: 4.7*21				152.72
4. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.77	1.74699	87.420	152.72
						25%	38.18
						3%	5.73
							196.63
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2		0.634	243.90	154.63
						25%	38.66
						3%	5.80
							199.09
			Объем: 31.7*2				154.63
5. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	2.79	1.76886	87.420	154.63
						25%	38.66
						3%	5.80
							199.09
6.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		10.805	322.06	3 479.81
						25%	869.95
						3%	130.49
							4 480.26
			Объем: 216.1*5				3 479.81
6. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	3.684	39.80562	87.420	3 479.81
						25%	869.95
						3%	130.49
							4 480.26
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		0.69	585.71	404.14
						25%	101.04
						3%	15.16
							404.14
			Объем: 3*23				404.14
7. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль	чел.-ч	6.7	4.623	87.420	404.14
						25%	101.04
						3%	15.16
							404.14

		<i>Всего с НР и СП</i>							
8.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега	Объем: 944.2*5	1000 м2		4.721	204.04	963.26	520.33
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.334	11.018814	87.420	963.26	
		<i>Накладные расходы</i>					25%	240.82	
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	36.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>							1 240.20
9.	Э01-01-001-02	Посыпка территории	Объем: 145.8*4	1000 м2		0.5832	189.44	110.48	
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.167	1.2637944	87.420	110.48	
		<i>Накладные расходы</i>					25%	27.62	
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	4.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>							142.24
10.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	Объем: 145.8*3	100 м2		4.374	260.86	1 141.01	
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.984	13.052016	87.420	1 141.01	
		<i>Накладные расходы</i>					25%	285.25	
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	42.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>							1 469.05
11.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и снола	Объем: 3*9	м3		27	34.88	941.78	
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.399	10.773	87.420	941.78	
		<i>Накладные расходы</i>					25%	235.45	
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	35.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>							1 212.54
12.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	Объем: 2*9	м3		18	22.03	396.54	
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.252	4.536	87.420	396.54	
		<i>Накладные расходы</i>					25%	99.14	
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	14.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>							510.55
13.	Э01-04-001-03	Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)	Объем: 760*1	1000 м2		0.76	1 581.80	1 202.17	
13.1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	2.475	1.881	286.510	538.93	
13.2.	х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	2.475	1.881	639.11	1 202.17	
		<i>Накладные расходы</i>		(1)			286.51	538.93	
		<i>Сметная прибыль</i>					25%	300.54	
							3%	45.08	

			<i>Всего с НР и СП</i>			
14.	Э01-01-001-48	Уборка территории от случайного мусора	100 м2	26.56	11.28	1 547.79
			Объем: 531.2*5			299.52
14.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	3.42624	299.52
		<i>Накладные расходы</i>				25%
		<i>Сметная прибыль</i>				3%
		<i>Всего с НР и СП</i>				11.23
15.	C1.	Веник				385.63
16.	C2.	Перчатки нейлоновые с покрытием точка	руб	120	1.00	120.00
17.	C3.	Перчатки рез хоз	руб	16.9	1.00	16.90
18.	C4.	Полотно холстпрошивное 50*150	руб	41	1.00	41.00
19.	C5.	Белизна 1л	руб	53.24	2.00	106.48
			руб	22	1.00	22.00

. ИТОГО ПО АКТУ						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						17 540.21
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14)						17 540.21
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14)						4 308.46
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						646.27
. ВСЕГО ПО АКТУ						22 494.94
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						22 494.94
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						4 308.46
Оплата основных рабочих						646.27
Оплата механизаторов						16 031.66
Сметная заработная плата						538.93
Трудозатраты осн. рабочих						16 570.59
Трудозатраты механизаторов						183.38659
Нормативная трудоемкость						1.881
Сметная стоимость материалов						185.26759
Стоимость механизмов						306.38
Затраты на эксплуатацию машин						1 202.17
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						663.24
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.03424		147.52
				0.03		19.39

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0.2 132.65
22 794.50

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(Handwritten signature)
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

(Handwritten signature)
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ Н.М. Ледайкин

М.П.